

FICHA OBRA: RAMPA PRINCIPAL DE TRANSPORTE MINA MAGDALENA EN CUEVA DE LA MORA (HUELVA)

Cliente: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS S.A.U.
Junio 2014 – Actualidad (En ejecución)

Características Principales:

7.032,37 m.l.	Rampa principal de sección 34 m2 y pendiente 15% descendente
30.889,39 m.l.	Rampa principal de sección 25 m2 y pendiente 15% descendente (Rendimientos mensuales de avance por encima de 600 metros)
4.974,27 m.l.	Rampa principal de sección 27,5 m2 y pendiente 15% descendente (Rendimientos mensuales de avance por encima de 600 metros)
114.451,37 m3	Excavaciones longitudinales/perpendiculares
153.353 uds.	Pernos diámetro 25 mm. y L=2.200 mm
96.723 uds	Pernos Split set L=2.400mm
121.475,13 m3	Gunita
99.847,38 m2	Mallazo de 150x150x5
64.284 m.l.	Cables colocados

