

## FICHA OBRA: DESARROLLOS NIVELES DE MINA EN MINA DE AGUAS TEÑIDAS EN ALMONASTER LA REAL (HUELVA)

**Cliente: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS S.A.U.**  
**Marzo 2010 – Actualidad (En ejecución)**

### **Características Principales:**

4.801 m.l.	Rampa principal de sección 34 m <sup>2</sup> y pendiente 20% descendente (Rendimientos mensuales de avance por encima de 352,95 metros)
24.386 m.l.	Galerías en estéril de sección 24,38 m <sup>2</sup> y pendiente 15% descendente)
7.179 m.l.	Galerías en mineral de sección 24,38 m <sup>2</sup> y pendiente 15% descendente)
45.057,15 m <sup>3</sup>	Ensanches longitudinales y perpendiculares de galerías
224.852,73 m <sup>3</sup>	Gunita
235.577 uds	Pernos Split set L=2.400mm
89.905 uds	Bulones corrugados de acero con resina L=2.400mm
420.910 m <sup>2</sup>	Malla galvanizada
9.841,988 tkm	Transporte de estéril
1.737.594 tkm	Transporte de mineral



 INSERSA