

FICHA OBRA: MINA DE AGUAS TEÑIDAS EN ALMONASTER LA REAL (HUELVA)

Cliente: NAVAN RESOURCES HUELVA
AÑOS 1998 A 2001

Trabajos realizados:

1.335,21 m.l.	Rampa principal de sección 21 m ² y pendiente 20% descendente
307,14 m.l.	Galería de Investigación sección 21 m ²
4.795 uds	Pernos acero corrugado ϕ 25mm L.2.400mm y anclados con resina
1.268,23 m.l.	Hormigonado de solera de Rampa principal H-300
85 Uds	Cerchas TH-29 y su recuñado
30 m ³	Gunita proyectada incluida fibra tipo DRAMIX
1.306,75 m ²	Malla galvanizada de 150x150x5
5.792 m.l.	Cable metálico colocado
25.837,68 m ³	Materiales de ensanches y realces
1.399,84 m.l.	Desarrollos de cámaras
115,5 m.l.	Chimeneas para explotación de cámaras
87.187,73 m.l.	Mineral de banqueo de cámaras
72,5 m.l.	Pozo de ventilación ϕ 2,44m y 5º inclinación vertical

